



Kontrollplan för markåtgärd

Blå text revideras och anpassas till aktuellt projekt, därefter lämnas kontrollplanen in inför startbesked. Kontrollplanen beslutas i ett beslut om startbesked. Kontroll enligt grön ruta ska göras löpande under byggnationen. När alla kontroller är gjorda och byggnationen/åtgärden är färdig intygas och signeras kontrollplanen för att därefter lämnas in tillsammans med en begäran om slutbesked.

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:	
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	
Åtgärd:	
Beräknad byggstart (datum):	
Planerat färdigställande (datum):	
Entreprenadform:	

Styrande dokument

Boverkets byggregler (BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2020:4), BBR 29
Europeiska konstruktionsstandarder (BFS 2022:4), EKS 12

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Ritad av/Konstruktör						
Entreprenör						

Entreprenörer och utförare

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Byggherre						
Entreprenör						



Kontrollplan för markåtgärd

Kontrollpunkter

Vad ska kontrolleras (Kritiskt moment, kontrollpunkt)	Hur görs kontrollen (Metod)	Kontroll görs mot Underlag/ritnings nr/ beskrivning/föreskrift/ krav	Kontrollant	Hur kontroll dokumenteras	Tidpunkt för kontroll	Datum för kontroll	Signatur av kontrollant
Kontroll av markens bärighet och grundläggningsmetod	Visuellt	Geoteknisk undersökning/ utredning		Protokoll/ foto	Vid projektering		
Kontroll av eventuella markföroreningar	Provtagning samt information från Miljöenheten	Inlämnande av prover till Certifierat företag enligt Miljöbalken 10:9		Utlåtande/ Protokoll/foto	Projektering		
Kontroll av befintliga ledning	Visuellt, mätning	Kartunderlag samt Information från ledningskollen.se		Protokoll/foto	Vid projektering /utförande		
Kontroll att markarbeten har utförts korrekt med rätt material, packning, markduk och dränering	Visuellt	Markplaneringsritning, tillverkaren beskrivning		Protokoll/foto	Under arbetets gång vid delmoment samt vid avslutad åtgärd		
Kontroll att VA-ledningar ligger på rätt plats och är i rätt höjd och med rätt fall	Visuellt	Ritningsunderlag Föreskrifter och krav BBR 6:64		Protokoll/foto	Under arbetets gång vid delmoment samt vid avslutad åtgärd		
Kontroll att det inte uppstår sättningar på omkringliggande byggnation	Mätning	Kontrollprogram		Protokoll/foto	Under arbetets gång vid delmoment samt vid avslutad åtgärd		
Kontroll att dagvattenmagasin är rätt dimensionerat	Visuellt	Markplaneringsritning		Protokoll	Projektering/ Inför åtgärden igångsättande		
Utförandet stämmer överens med marklov/startbesked	Visuellt	Beslutsunderlag		Foto	Efter färdigställande		



Kontrollplan för markåtgärd

Intygande och signering

Signeringen intyggar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Härmed intygas att kontroller har utförts i enlighet med denna kontrollplan och att gällande krav för åtgärden har uppfyllts. Slutbesked för byggnationen begärs.		
Ort och datum	Namnsteckning byggherre	Namnförtydligande