



Kontrollplan för tillbyggnad av eller inglasning av uterum/balkong

Blå text revideras och anpassas till aktuellt projekt, därefter lämnas kontrollplanen in inför startbesked. Kontrollplanen beslutas i ett beslut om startbesked. Kontroll enligt grön ruta ska göras löpande under byggnationen. När alla kontroller är gjorda och byggnationen/åtgärden är färdig intygas och signeras kontrollplanen för att därefter lämnas in tillsammans med en begäran om slutbesked.

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:	
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	
Åtgärd:	
Beräknad byggstart (datum):	
Planerat färdigställande (datum):	
Entreprenadform:	

Styrande dokument

Boverkets byggregler (BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2020:4), BBR 29
Europeiska konstruktionsstandarder (BFS 2022:4), EKS 12

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Byggherre						
Konstruktör						

Entreprenörer och utförare

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Byggherre						
Byggentreprenör						



Kontrollplan för tillbyggnad av eller inglasning av uterum/balkong

Kontrollpunkter

Vad ska kontrolleras (Kritiskt moment, kontrollpunkt)	Hur görs kontrollen (Metod)	Kontroll görs mot Underlag/ritningsnr/ beskrivning/föreskrift/krav	Kontrollant	Hur kontroll dokumenteras	Tidpunkt för kontroll	Datum för kontroll	Signatur av kontrollant
Kontrollera att brandskyddet uppfyller kraven	Visuellt, materialval	Inlämnad beskrivning och BBR tabell 5:611		Brandskydds-dokumentation	Vid montering av väggar		
Kontrollera att befintlig konstruktion har tillräcklig bärförmåga	Beräkning	Konstruktionsritning		Konstruktionsritning	Projektering		
Kontrollera att risken för skärskador begränsas	Visuellt	BBR 8:353		Foto samt produktbeskrivning	Beställning av glas samt montering		
Kontrollera att glasytor utformas så att risken för att falla ut genom glaset begränsas där risk för fallskador finns	Visuellt	BBR 8:352		Foto samt produktbeskrivning	Beställning av glas samt montering		
Kontrollera att räcken är minst 1,1 meter höga och ej klättringsbara	Mätning	BBR 8:2321		Foto	Vid montering		
Kontrollera att fukt inte byggs in och att fuktkänsliga material inte utsatts för fukt	Mätning och förvara material torrt	Fuktsäkerhetsbeskrivning		Fuktsäkerhets-dokumentation	Löpande under mottagning, förvaring och innan material byggs in		
Kontrollera att ventilation ej byggs igen	Visuellt	Ventilationsritning		Ventilationsritning	Efter montering av material		
Kontroll att hantering av avfall sorteras i olika fraktioner på byggplats och transporteras till rätt mottagare	Visuellt	Avfallsförordningen		Kontrollplan	Under byggnation		
Utförandet stämmer överens med bygglov/startbesked	Visuellt	Beslutsunderlag		Foto	Efter färdigställande		



Kontrollplan för tillbyggnad av eller inglasning av uterum/balkong

Intygande och signering

Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Härmed intygas att kontroller har utförts i enlighet med denna kontrollplan och att gällande krav för åtgärden har uppfyllts. Slutbesked för byggnationen begärs.		
Ort och datum	Namnsteckning byggherre	Namnförtydligande